Modernization and Reconstruction of Hungarian – Serbian Railway Connection in the Territory of the Republic of Serbia, for Section Novi Sad – Subotica - State Border (Kelebija)

Modernizacija i rekonstrukcija mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije za deonicu Novi Sad - Subotica- Državna granica (Kelebija)

VI. PRIVREMENA SITUACIJA Br. 012
VI. Interim payment certificate No. 012

Amount / Iznos: $

No.	PART/DEO	Contracted Works / Ugovoreni radovi		Previous Completed Works/ Ukupno izvedeni radovi po predhodnim situacijama	Total Completed Works / U kupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji
		Amount/Cena (USD)	Rate/Proporcija (%)	Amount/Cena (USD)	Amount/Cena (USD)	Completed ratio / Procenat završenosti	Amount/Cena (USD)
I	**CONSTRUCTION FEE / Troškovi izvođenja radova**	**1.127.925.700,00**	**97,00%**	**89.436.569,53**	**157.370.895,80**	**13,95%**	**67.934.326,27**
1	Architectural Works / Arhitektonski radovi	16.600.314,00	1,43%	1.293.207,90	1.521.936,15	9,17%	228.728,25
2	Substructure Works / Radovi na donjem stroju	209.735.688,00	18,04%	50.410.268,06	73.094.538,20	34,85%	22.684.270,14
3	Superstructure Works / Radovi na gornjem stroju	249.437.955,00	21,45%	15.002.535,46	34.152.165,95	13,69%	19.149.630,49
4	Bridge, Culvert and Underpass / Mostovi, propusti, podvožnjak	253.938.256,00	21,84%	9.759.325,19	23.298.780,58	9,17%	13.539.455,39
5	Access Road and Road detour / Pristupni putevi i devijacije	27.374.721,00	2,35%	2.234.371,20	2.234.371,20	8,16%	0,00
6	Drainage Works / Drenažni radovi	8.971.793,00	0,77%	161.888,80	485.666,40	5,41%	323.777,60
7	Overhead contact system / Kontaktna mreža	80.679.702,00	6,94%	2.818.766,98	2.864.670,38	3,55%	45.903,40
8	Electrical Traction Substation - EVP, PSN, PS / Stabilna postrojenja električne vuče - EVP, PSN, PS	22.273.130,00	1,92%	455.840,40	511.259,40	2,30%	55.419,00
9	Power Supply / Napajanje	26.601.912,00	2,29%	2.168.545,24	2.483.055,64	9,33%	314.510,40
10	Signaling System / Signalno-sigurnosni sistemi	116.510.191,00	10,02%	823.811,30	7.849.632,50	6,74%	7.025.821,20

No.	PART/DEO	Contracted Works / Ugovoreni radovi		Previous Completed Works/ Ukupno izvedeni radovi po predhodnim situacijama	Total Completed Works / U kupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji
		Amount/Cena (USD)	Rate/Proporcija (%)	Amount/Cena (USD)	Amount/Cena (USD)	Completed ratio / Procenat završenosti	Amount/Cena (USD)
11	Telecommunication Syetem / Telekomunikacioni sistemi	71.650.868,00	6,16%	1.952.053,00	5.142.665,70	7,18%	3.190.612,70
12	Thermotechnical Installations & Fire Suppression / Termotehničke i protivpožarne instalacije	5.809.444,00	0,50%	0,00	0,00	0,00%	0,00
13	Radovi na gornjem stroju / Mašinske instalacije i radovi	2.610.409,00	0,22%	0,00	0,00	0,00%	0,00
14	Roads Traffic Signalization and Equipment / Putna saobraćajna signalizacija i oprema	1.371.233,00	0,12%	14.452,20	14.452,20	1,05%	0,00
15	Landscaping, planning of platform and evironment measures / Pejzažno uređenje, peroni i mere zaštite životne sredine	34.360.084,00	2,95%	2.341.503,80	3.717.701,50	10,82%	1.376.197,70
II	**DESIGN FEE / TROŠKOVI PROJEKTOVANJA**	**34.884.300,00**	**3,00%**	**29.128.390,00**	**29.128.390,00**	**83,50%**	0,00
1	Design Fee (PGD) / Troškovi projektovanja (PGD)	17.442.150,00	1,50%	17.442.150,00	17.442.150,00	100,00%	0,00
2	Design Fee (PZI) / Troškovi projektovanja (PZI)	17.442.150,00	1,50%	11.686.240,00	11.686.240,00	67,00%	0,00
TOTAL/UKUPNO		**1.162.810.000,00**	**100,00%**	**118.564.959,53**	**186.499.285,80**	**16,04%**	**67.934.326,27**

Note:1.Additonal payments under Contract are not included in this Table of Price and shall be paid separately according to Contract.
2.The payment for each unit shall be paid duly completion of that unit.
3.Advance payment are not included in this Table of Price as defined in the Annex 1.

Confirmed by Contractor / Odgovorni Izvođač radova: _____

Date/Datum : 09.01.2023

Amount approved By Supervisor / Potpis odgovornog nadzornog organa: _____

Date/Datum : 09.01.2023

1. Architectural Works / Arhitektonski radovi

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
A	**Architectural design of reconstruction and adaptation of the station building, including landscaping in Novi Sad railway station / Projekat arhitekture rekonstrukcije i adaptacije stanične zgrade sa spoljnim uređenjem u železničkoj stanici Novi Sad**										
1	Preliminary works / Pripremni radovi	Completion of preliminary works / Završetak pripremnih radova	1	360.447	360.447	0,60	216.268,20	0,65	234.290,55	0,05	18.022,35
2	Earth, concrete, reinforcement, masonry works / Zemljani radovi, beton, armirani beton, i zidarski radovi.	Completion of earth, concrete, reinforcement, masonry works / Završetak zemljanih radova, beton, armirani beton, i zidarskih radova.	1	182.368	182.368	0,22	40.120,96	0,42	76.594,56	0,20	36.473,60
3	Dry montage, and insulation works / Suvomontažni, i izolaterski radovi	Completion of dry montage, and insulation works. / Završetak suvomontažnih, i izolaterskih radova.	1	795.450	795.450	0,07	55.681,50	0,24	190.908,00	0,17	135.226,50
4	Aluminum joinery and Locksmith's works / Aluminarija i bravarski radovi	Completion of aluminum joinery and Locksmith's works / Završetak aluminarije i bravarskih radova	1	1.230.792	1.230.792	0,56	689.243,52	0,58	713.859,36	0,02	24.615,84
5	Tinsmith, steel, ceramic, flooring, rendering and painting works / Limarski radovi, čel. konstrukcija, keramičarski, podopolagački i molersko farbarski radovi	Completion of tinsmith, steel, ceramic, flooring, rendering and painting works / Završetak limarskih radova, čel. konstrukcija, keramičarskih, podopolagačkih i molersko farbarskih radova	1	292.892	292.892	0,21	61.507,32	0,24	70.294,08	0,03	8.786,76
6	Other decoration works / Ostali dekoraterski radovi	Completion of other decoration works / Završetak dekoraterskih radova	1	280.160	280.160	0,56	156.889,60	0,58	162.492,80	0,02	5.603,20
	Summary / Ukupno (USD)				**16.600.314**		**1.293.207,90**		**1.521.936,15**		**228.728,25**

Confirmed by Contractor / Odgovorni Izvođač radova

Date/Datum : 09.01.2023.

Approved By Supervisor/ Nadzorni Organ

Date/Datum : 09.01.2023

Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 406 5194 04

2. Substructure Works / Radovi na donjem stroju

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
A	**Novi Sad station (km 76+224.17 - km 77+411.09) / Stanica Novi Sad (km 76+224.17 - km 77+411.09)**										
3	Foundation Treatment / Obrada temeljnog tla	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	4.429	8.858	1,00	4.429,00	1,79	7.927,91	0,79	3.498,91
4	Excavation / Iskopavanja	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	117.075	234.150	1,00	117.075,00	1,91	223.613,25	0,91	106.538,25
5	Embankment / Nasip	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	56.920	113.840	1,00	56.920,00	1,59	90.502,80	0,59	33.582,80
6	Subgrade / Planum pruge	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	59.375	118.750	1,00	59.375,00	1,55	92.031,25	0,55	32.656,25
8	Transition layer / Prelazni sloj	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	143.910	287.820	1,00	143.910,00	1,08	155.422,80	0,08	11.512,80
9	Protection layer / Zaštitni sloj	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	173.740	347.480	1,00	173.740,00	1,05	182.427,00	0,05	8.687,00
B	**Open track section Novi Sad-Rumenka (km 77+411.09 - km 83+278.60) / Deonica otvorene pruge Novi Sad - Rumenka (km 77+411.09 - km 83+278.60)**										
4	Excavation / Iskopavanja	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	1.026.770	2.053.540	0,62	636.597,40	0,63	646.865,10	0,01	10.267,70
5	Embankment / Nasip	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	5.528.325	11.056.650	1,24	6.855.123,00	1,28	7.076.256,00	0,04	221.133,00
6	Subgrade / Planum pruge	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	404.795	809.590	0,62	250.972,90	0,64	259.068,80	0,02	8.095,90
8	Transition layer / Prelazni sloj	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	969.630	1.939.260	0,34	329.674,20	0,35	339.370,50	0,01	9.696,30

2. Substructure Works / Radovi na donjem stroju

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
C	**Rumenka station (km 83+278.60 - km 84+651.09) / Stanica Rumenka (km 83+278.60 - km 84+651.09)**										
5	Embankment / Nasip	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	595.600	1.191.200	0,57	339.492,00	0,70	416.920,00	0,13	77.428,00
D	**Open track section Rumenka-Kisač (km 84+651.09 - km 89+881.88) / Deonica otvorene pruge Rumenka - Kisač (km 84+651.09 - km 89+881.88)**										
2	Removal ballast / Uklanjanje zastora	Completion of works / Završetak radova	1	67.994	67.994	0,07	4.759,58	0,17	11.558,98	0,10	6.799,40
3	Foundation Treatment / Obrada temeljnog tla	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	284.790	569.580	0,14	39.870,60	0,30	85.437,00	0,16	45.566,40
4	Excavation / Iskopavanja	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	224.640	449.280	0,12	26.956,80	0,30	67.392,00	0,18	40.435,20
5	Embankment / Nasip	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	1.059.045	2.118.090	0,02	21.180,90	0,22	232.989,90	0,20	211.809,00
F	**Open track section Kisač-Stepanovićevo (km 91+174.14 - km 96+904.10) / Deonica otvorene pruge Kisač-Stepanovićevo (km 91+174.14 - km 96+904.10)**										
1	Preliminary works / Pripremni radovi	Completion of Works / Završetak radova	1	139.789	139.789	0,98	136.993,22	0,98	136.993,22	0,00	0,00
2	Removal ballast / Uklanjanje zastora	Completion of works / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	1	92.958	92.958	0,05	4.647,90	0,16	14.873,28	0,11	10.225,38
3	Foundation Treatment / Obrada temeljnog tla	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	295.085	590.170	0,06	17.705,10	0,23	67.869,55	0,17	50.164,45
4	Excavation / Iskopavanja	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	287.790	575.580	0,07	20.145,30	0,18	51.802,20	0,11	31.656,90
5	Embankment / Nasip	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	1.067.965	2.135.930	0,00	0,00	0,16	170.874,40	0,16	170.874,40
7	Geocomposite / Geokompozit	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	193.730	387.460	0,00	0,00	0,26	50.369,80	0,26	50.369,80

2. Substructure Works / Radovi na donjem stroju

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
H	**Open track section Stepanovićevo - Zmajevo (km 97+769.04 - km 102+189.67) / Deonica otvorene pruge Stepanovićevo - Zmajevo (km 97+769.04 - km 102+189.67)**										
2	Removal ballast / Uklanjanje zastora	Completion of works / Završetak radova	1	72.386	72.386	0,50	36.193,00	0,56	40.536,16	0,06	4.343,16
3	Foundation Treatment / Obrada temeljnog tla	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	229.340	458.680	1,04	238.513,60	1,06	243.100,40	0,02	4.586,80
4	Excavation / Iskopavanja	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	327.625	655.250	0,88	288.310,00	0,90	294.862,50	0,02	6.552,50
5	Embankment / Nasip	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	1.355.515	2.711.030	0,74	1.003.081,10	0,99	1.341.959,85	0,25	338.878,75
6	Subgrade / Planum pruge	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	132.670	265.340	0,00	0,00	0,55	72.968,50	0,55	72.968,50
7	Geocomposite / Geokompozit	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	150.480	300.960	0,00	0,00	0,72	108.345,60	0,72	108.345,60
9	Improvement layer / Sloj ojačanja tla	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	467.725	935.450	0,00	0,00	0,52	243.217,00	0,52	243.217,00
10	Transition layer / Prelazni sloj	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	336.540	673.080	0,00	0,00	0,22	74.038,80	0,22	74.038,80

2. Substructure Works / Radovi na donjem stroju

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
J	**Open track section Zmajevo-Vrbas (km 103+382.06 - km 112+861.00) / Deonica otvorene pruge Zmajevo - Vrbas (km 103+382.06 - km 112+861.00)**										
3	Foundation Treatment / Obrada temeljnog tla	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	582.190	1.164.380	0,90	523.971,00	0,99	576.368,10	0,09	52.397,10
4	Excavation / Iskopavanja	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	425.565	851.130	0,44	187.248,60	0,51	217.038,15	0,07	29.789,55
5	Embankment / Nasip	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	3.631.380	7.262.760	0,44	1.597.807,20	0,57	2.069.886,60	0,13	472.079,40
6	Subgrade / Planum pruge	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	288.785	577.570	0,05	14.439,25	0,20	57.757,00	0,15	43.317,75
8	Improvement layer / Sloj ojačanja tla	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	791.355	1.582.710	0,07	55.394,85	0,24	189.925,20	0,17	134.530,35
9	Transition layer / Prelazni sloj	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	736.620	1.473.240	0,05	36.831,00	0,15	110.493,00	0,10	73.662,00
K	**Vrbas station (km 112+861.00 - km 115+001.90) / Stanica Vrbas (km 112+861.00 - km 115+001.90)**										
3	Foundation Treatment / Obrada temeljnog tla	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	311.095	622.190	0,05	15.554,75	0,50	155.547,50	0,45	139.992,75
4	Excavation / Iskopavanja	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	20.090	40.180	0,31	6.227,90	1,66	33.349,40	1,35	27.121,50
5	Embankment / Nasip	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	4.836.970	9.673.940	0,00	0,00	0,12	580.436,40	0,12	580.436,40
M	**Open track section Vrbas-Lovćenac (km 115+001.90 - km 128+849.48) / Deonica otvorene pruge Vrbas - Lovćenac (km 115+001.90 - km 128+849.48)**										
3	Foundation Treatment / Obrada temeljnog tla	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	871.695	1.743.390	1,40	1.220.373,00	1,90	1.656.220,50	0,50	435.847,50
4	Excavation / Iskopavanja	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	333.560	667.120	1,40	466.984,00	1,90	633.764,00	0,50	166.780,00

2. Substructure Works / Radovi na donjem stroju

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
5	Embankment / Nasip	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	6.331.450	12.662.900	0,60	3.798.870,00	1,20	7.597.740,00	0,60	3.798.870,00
6	Subgrade / Planum pruge	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	376.830	753.660	1,20	452.196,00	1,80	678.294,00	0,60	226.098,00
7	Geocomposite / Geokompozit	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	218.395	436.790	0,50	109.197,50	1,10	240.234,50	0,60	131.037,00
8	Improvement layer / Sloj ojačanja tla	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	604.490	1.208.980	0,50	302.245,00	1,00	604.490,00	0,50	302.245,00
N	**Lovćenac station (km128+849.48 - km130+141.85) / Stanica Lovćenac (KM128+849.48 - KM130+141.85)**										
8	Improvement layer / Sloj ojačanja tla	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	205.885	411.770	1,80	370.593,00	2,00	411.770,00	0,20	41.177,00
14	Service road / Servisni put	Completion of works / Završetak radova	1	17.469	17.469	0,50	8.734,50	0,70	12.228,30	0,20	3.493,80
O	**Open track section Lovćenac-Bačka Topola (km 130+141.85 - km 142+691.40) / Deonica otvorene pruge Lovćenac - Bačka Topola (km 130+141.85 - km 142+691.40)**										
3	Foundation Treatment / Obrada temeljnog tla	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	593.820	1.187.640	1,84	1.092.628,80	1,88	1.116.381,60	0,04	23.752,80
4	Excavation / Iskopavanja	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	1.244.740	2.489.480	1,92	2.389.900,80	1,94	2.414.795,60	0,02	24.894,80
5	Embankment / Nasip	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	3.543.263	7.086.526	1,50	5.314.894,50	1,58	5.598.355,54	0,08	283.461,04
6	Subgrade / Planum pruge	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	360.340	720.680	0,16	57.654,40	1,18	425.201,20	1,02	367.546,80

2. Substructure Works / Radovi na donjem stroju

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
7	Geocomposite / Geokompozit	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	407.335	814.670	0,70	285.134,50	1,40	570.269,00	0,70	285.134,50
9	Improvement layer / Sloj ojačanja tla	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	1.253.930	2.507.860	0,16	200.628,80	1,18	1.479.637,40	1,02	1.279.008,60
Q	**Open track section Bačka Topola-Žednik (km 144+269.38 - km 156+211.82) / Deonica otvorene pruge Bačka Topola - Žednik (km 144+269.38 - km 156+211.82)**										
3	Foundation Treatment / Obrada temeljnog tla	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	626.000	1.252.000	0,88	550.880,00	1,30	813.800,00	0,42	262.920,00
4	Excavation / Iskopavanja	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	614.420	1.228.840	0,90	552.978,00	1,30	798.746,00	0,40	245.768,00
5	Embankment / Nasip	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	5.232.350	10.464.700	0,74	3.871.939,00	1,22	6.383.467,00	0,48	2.511.528,00
6	Subgrade / Planum pruge	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	361.830	723.660	0,74	267.754,20	1,04	376.303,20	0,30	108.549,00
7	Geocomposite / Geokompozit	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	409.850	819.700	0,74	303.289,00	1,26	516.411,00	0,52	213.122,00
8	Improvement layer / Sloj ojačanja tla	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	1.281.650	2.563.300	0,30	384.495,00	1,04	1.332.916,00	0,74	948.421,00
R	**Žednik station (km 156+211.82 - km 157+500.66) / Stanica Žednik (km 156+211.82 - km 157+500.66)**										
4	Excavation / Iskopavanja	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	159.970	319.940	1,30	207.961,00	1,70	271.949,00	0,40	63.988,00

2. Substructure Works / Radovi na donjem stroju

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
S	**Open track section Žednik-Naumovićevo (km 157+500.66 - km 165+665.64) / Deonica otvorene pruge Žednik - Naumovićevo (km 157+500.66 - km 165+665.64)**										
3	Foundation Treatment / Obrada temeljnog tla	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	413.890	827.780	1,60	662.224,00	1,85	765.696,50	0,25	103.472,50
4	Excavation / Iskopavanja	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	411.720	823.440	1,80	741.096,00	1,85	761.682,00	0,05	20.586,00
5	Embankment / Nasip	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	2.410.625	4.821.250	1,80	4.339.125,00	1,85	4.459.656,25	0,05	120.531,25
6	Subgrade / Planum pruge	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	247.385	494.770	0,00	0,00	1,00	247.385,00	1,00	247.385,00
7	Geocomposite / Geokompozit	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	278.770	557.540	0,16	44.603,20	1,55	432.093,50	1,39	387.490,30
8	Improvement layer / Sloj ojačanja tla	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	859.970	1.719.940	0,16	137.595,20	1,55	1.332.953,50	1,39	1.195.358,30
9	Transition layer / Prelazni sloj	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	595.210	1.190.420	0,00	0,00	0,72	428.551,20	0,72	428.551,20
T	**Naumovićevo station (km 165+665.64 - km 167+585.96) / Stanica Naumovićevo (km 165+665.64 - km 167+585.96)**										
2	Removal ballast / Uklanjanje zastora	Completion of the Works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	57.363	114.726	0,80	45.890,40	2,00	114.726,00	1,20	68.835,60
3	Foundation Treatment / Obrada temeljnog tla	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	94.970	189.940	0,80	75.976,00	2,00	189.940,00	1,20	113.964,00

2. Substructure Works / Radovi na donjem stroju

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
4	Excavation / Iskopavanja	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	241.495	482.990	0,80	193.196,00	1,80	434.691,00	1,00	241.495,00
5	Embankment / Nasip	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	433.125	866.250	0,00	0,00	1,80	779.625,00	1,80	779.625,00
6	Subgrade / Planum pruge	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	83.835	167.670	0,00	0,00	1,20	100.602,00	1,20	100.602,00
7	Geocomposite / Geokompozit	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	92.690	185.380	0,00	0,00	1,80	166.842,00	1,80	166.842,00
9	Transition layer / Prelazni sloj	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	201.125	402.250	0,00	0,00	1,20	241.350,00	1,20	241.350,00
U	**Open track section Naumovićevo-Subotica (km 167+585.96 - km 174+168.84) / Deonica otvorene pruge Naumovićevo - Subotica (km 167+585.96 - km 174+168.84)**										
3	Foundation Treatment / Obrada temeljnog tla	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	260.810	521.620	0,45	117.364,50	1,55	404.255,50	1,10	286.891,00
4	Excavation / Iskopavanja	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	185.030	370.060	0,45	83.263,50	1,55	286.796,50	1,10	203.533,00
5	Embankment / Nasip	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	1.722.475	3.444.950	0,66	1.136.833,50	1,46	2.514.813,50	0,80	1.377.980,00
6	Subgrade / Planum pruge	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	210.090	420.180	0,00	0,00	1,00	210.090,00	1,00	210.090,00
7	Geocomposite / Geokompozit	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	109.240	218.480	0,41	44.788,40	1,31	143.104,40	0,90	98.316,00
8	Transition layer / Prelazni sloj	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	502.500	1.005.000	0,00	0,00	0,36	180.900,00	0,36	180.900,00

2. Substructure Works / Radovi na donjem stroju

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
V	**Subotica junction railway station (km 174+168.84 - km 177+276.75) / Železnički čvor Subotica (km 174+168.84 - km 177+276.75)**										
2	Removal ballast / Uklanjanje zastora	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	232.393	464.786	0,00	0,00	0,10	23.239,30	0,10	23.239,30
W	**Open track section Subotica- state border (km 177+276.75 - km 184+635.07) / Deonica otvorene pruge Subotica - Državna granica (km 177+276.75 - km 184+635.07)**										
2	Removal ballast / Uklanjanje zastora	Completion of works / Završetak radova	1	84.750	84.750	0,00	0,00	1,00	84.750,00	1,00	84.750,00
3	Foundation Treatment / Obrada temeljnog tla	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	117.890	235.780	0,00	0,00	0,54	63.660,60	0,54	63.660,60
4	Excavation / Iskopavanja	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	160.590	321.180	0,00	0,00	0,54	86.718,60	0,54	86.718,60
5	Embankment / Nasip	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	1.727.275	3.454.550	0,00	0,00	0,26	449.091,50	0,26	449.091,50
6	Subgrade / Planum pruge	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	209.020	418.040	0,00	0,00	0,12	25.082,40	0,12	25.082,40
7	Geocomposite / Geokompozit	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	123.725	247.450	0,00	0,00	0,12	14.847,00	0,12	14.847,00
AA	**Relocation and protection of telecommunications infrastructure - part 2. TK manholes / Izmeštanje i zaštita telekomunikacione infrastrukture - deo 2. okna**										
	Manholes / Okna	Completion of each manhole / Završetak svakog o	292	3.841	1.121.572	39,00	149.799,00	63,00	241.983,00	24,00	92.184,00
	Summary / Ukupno (USD)				**209.735.688**		**50.410.268,06**		**73.094.538,20**		**22.684.270,14**

Confirmed by Contractor / Od
Odgovorni Izvođač radova:

Date/Datum: 09.01.2023

Approved By Supervisor/
Nadzorni Organ:

Date/Datum: 09.01.2023

3. Superstructure Works / Radovi na gornjem stroju

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
B	**Open track section Novi Sad-Rumenka (km 77+411.09 - km 83+278.60) / Otvorena pruga Novi Sad-Rumenka (km 77 + 411,09 - km 83 + 278,60)**										
1	**Procurement / Nabavka**										
1-4	**Switches / Skretnice**										
1-4.1	type 60E1-300-6° / tip 60E1-300-6 °	Completion of procurement for each one set of switches / Završetak nabavke za svaki set skretnica	13	165.254	2.148.305	9,00	1.487.288,32	10,00	1.652.542,58	1,00	165.254,26
1-5	Ballast / Zastor	Completion of the procument / Završetak nabavke	1	3.371.040	3.371.040	0,30	1.011.312,00	1,00	3.371.040,00	0,70	2.359.728,00
2	**Handling / Manipulacija**										
2-4	Switches / Skretnice	Completion of the works / Završetak radova	1	13.300	13.300	0,74	9.842,00	0,79	10.507,00	0,05	665,00
C	**Rumenka station (km 83+278.60 - km 84+651.09) / Stanica Rumenka (km 83 + 278,60 - km 84 + 651,09)**										
1	**Procurement / Nabavka**										
1-5	Ballast / Zastor	Completion of the procument / Završetak nabavke	1	664.860	664.860	0,00	0,00	1,00	664.860,00	1,00	664.860,00
D	**Open track section Rumenka-Kisač (km 84+651.09 - km 89+881.88) / Otvorena pruga Rumenka-Kisač (km 84 + 651,09 - km 89 + 881,88)**										
1	**Procurement / Nabavka**										
1-4	Ballast / Zastor	Completion of the procument / Završetak nabavke	1	1.045.630	1.045.630	0,00	0,00	1,00	1.045.630,00	1,00	1.045.630,00
E	**Kisač station (km 89+881.88 - km 91+174.14) / Stanica Kisač (km 89+881.88 - km 91+174.14)**										
1	**Procurement / Nabavka**										
1-5	Ballast / Zastor	Completion of the procument / Završetak nabavke	1	462.630	462.630	0,00	0,00	1,00	462.630,00	1,00	462.630,00
J	**Open track section Zmajevo-Vrbas (km 103+382.06 - km 112+861.00) / Deonica otvorene pruge Zmajevo - Vrbas (km 103+382.06 - km 112+861.00)**										
3	**Works / Radovi**										
3-1	Dismantling existing track / Demontaža postojećeg koloseka	Completion of the works / Završetak radova	1	332.926	332.926	0,90	299.633,40	1,00	332.926,00	0,10	33.292,60
M	**Open track section Vrbas-Lovćenac (km 115+001.90 - km 128+849.48) / Deonica otvorene pruge Vrbas - Lovćenac (km 115+001.90 - km 128+849.48)**										
3	**Works / Radovi**										
3-1	Dismantling existing track / Demontaža postojećeg koloseka	Completion of the works / Završetak radova	1	876.636	876.636	0,00	0,00	0,50	438.318,00	0,50	438.318,00
N	**Lovćenac station (km128+849.48 - km130+141.85) / Stanica Lovćenac (км128+849.48 - км130+141.85)**										
1	**Procurement / Nabavka**										
1-5	Ballast / Zastor	Completion of the procument / Završetak nabavke	1	474.300	474.300	0,00	0,00	0,50	237.150,00	0,50	237.150,00
O	**Open track section Lovćenac-Bačka Topola (km 130+141.85 - km 142+691.40) / Deonica otvorene pruge Lovćenac - Bačka Topola (km 130+141.85 - km 142+691.40)**										
1	**Procurement / Nabavka**										
1-4	Ballast / Zastor	Completion of the procument / Završetak nabavke	1	2.353.040	2.353.040	0,00	0,00	0,50	1.176.520,00	0,50	1.176.520,00
P	**Bačka Topola station (km 142+691.40 - km 144+269.38) / Stanica Bačka Topola (km 142+691.40 - km 144+269.38)**										
1	**Procurement / Nabavka**										
1-5	Ballast / Zastor	Completion of the procument / Završetak nabavke	1	761.710	761.710	0,00	0,00	0,50	380.855,00	0,50	380.855,00

3. Superstructure Works / Radovi na gornjem stroju

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
Q	**Open track section Bačka Topola-Žednik (km 144+269.38 - km 156+211.82) / Deonica otvorene pruge Bačka Topola - Žednik (km 144+269.38 - km 156+211.82)**										
1	**Procurement / Nabavka**										
1-4	Ballast / Zastor	Completion of the procument / Završetak nabavke	1	2.362.660	2.362.660	0,00	0,00	1,00	2.362.660,00	1,00	2.362.660,00
R	**Žednik station (km 156+211.82 - km 157+500.66) / Stanica Žednik (km 156+211.82 - km 157+500.66)**										
1	**Procurement / Nabavka**										
1-5	Ballast / Zastor	Completion of the procument / Završetak nabavke	1	562.880	562.880	0,00	0,00	0,50	281.440,00	0,50	281.440,00
S	**Open track section Žednik-Naumovićevo (km 157+500.66 - km 165+665.64) / Deonica otvorene pruge Žednik - Naumovićevo (km 157+500.66 - km 165+665.64)**										
1	**Procurement / Nabavka**										
1-4	Ballast / Zastor	Completion of the procument / Završetak nabavke	1	1.622.460	1.622.460	0,00	0,00	0,60	973.476,00	0,60	973.476,00
3	**Works / Radovi**										
3-1	Dismantling existing track / Demontaža postojećeg koloseka	Completion of the works / Završetak radova	1	237.948	237.948	0,60	142.768,80	0,80	190.358,40	0,20	47.589,60
T	**Naumovićevo station (km 165+665.64 - km 167+585.96) / Stanica Naumovićevo (km 165+665.64 - km 167+585.96)**										
1	**Procurement / Nabavka**										
1-1	Rail / Šine	Completion of rail procurement on left or right side of the station / Završetak nabavke šina za levu ili desnu stranu stanice									
1-1.3	Transitional rails 49E1/60E1 / Prelazne šine 49E1/60E1	Completion of the Procument for left or right side of the station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	1.568	3.136	0,00	0,00	2,00	3.136,03	2,00	3.136,03
1-4	Switches,type 60E1-760-1:14 / Skretnice, tip 60E1-760-1:14	Completion of procurement for each one set of switches / Završetak nabavke svakog pojedinačnog seta skretnica	14	368.200	5.154.800	0,00	0,00	14,00	5.154.800,00	14,00	5.154.800,00
1-5	Ballast / Zastor	Completion of the procument / Završetak nabavke	1	803.040	803.040	0,00	0,00	0,50	401.520,00	0,50	401.520,00
U	**Open track section Naumovićevo-Subotica (km 167+585.96 - km 174+168.84) / Deonica otvorene pruge Naumovićevo - Subotica (km 167+585.96 - km 174+168.84)**										
1	**Procurement / Nabavka**										
1-1	**Rail / Šine**										
1-1.1	Rail type 60E1, / Šine tipa 60E1	Completion of the procument for left or right side of the open track section / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu otvorene pruge	2	700.000	1.400.000	0,00	0,00	1,40	980.000,00	1,40	980.000,00
1-1.2	Rail type 49E1 / Šine tipa 49E1	Completion of the procument for left or right side of the open track section / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu otvorene pruge	2	88.200	176.400	0,00	0,00	2,00	176.400,00	2,00	176.400,00
1-4	Ballast / Zastor	Completion of the procument / Završetak nabavke	1	1.626.480	1.626.480	0,00	0,00	0,50	813.240,00	0,50	813.240,00
V	**Subotica junction railway station (km 174+168.84 - km 177+276.75) / Železnički čvor Subotica (km 174+168.84 - km 177+276.75)**										
1	**Procurement / Nabavka**										
1-5	Ballast / Zastor	Completion of the procument / Završetak nabavke	1	3.300.860	3.300.860	0,00	0,00	0,15	495.129,00	0,15	495.129,00
3	**Works / Radovi**										
3-1	Dismantling existing track / Demontaža postojećeg koloseka	Completion of the works on the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	456.765	913.530	0,00	0,00	0,60	274.059,00	0,60	274.059,00

3. Superstructure Works / Radovi na gornjem stroju

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
W	**Open track section Subotica- state border (km 177+276.75 - km 184+635.07) / Deonica otvorene pruge Subotica - Državna granica (km 177+276.75 - km 184+635.07)**										
3	**Works / Radovi**										
3-1	Dismantling existing track / Demontaža postojećeg koloseka	Completion of the works / Završetak radova	1	221.278	221.278	0,00	0,00	1,00	221.278,00	1,00	221.278,00
Summary / Ukupno (USD)					**249.437.955**		**15.002.535,46**		**34.152.165,95**		**19.149.630,49**

Confirmed by Contractor / Odgovorni Izvođač radova:

Date/Datum : 9.01.2023

Approved By Supervisor/ Nadzorni Organ:

Date/Datum : 05.01.2023

Јован Н. Вучковић дипл. грађ. инж. 415 9343 05

Небојша Ј. Станојевић дипл. грађ. инж. 415 B835 07

Срђан Ж. Васић дипл. грађ. инж. 315 4271 03

Nadzorni Organ

Data/datum 09.01.2023

Драгослав Ж. Крстић дипл. грађ. инж. 412 A026 06

4. Bridge, Culvert and Underpass / Mostovi, propusti, podvožnjak

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
A	**Railway gallery at km 78+401.27 / Železnička Galerija u km 78+401.27**										
1	Pile of the bridge / Šip mosta	Completion of each pile located on frame structure / Završetak svakog stuba u okvirnoj konstrukciji	153	16.569	2.535.057	0,00	0,00	61,00	1.010.709,00	61,00	1.010.709,00
B	**Railway gallery at km 81+283,13 / Železnička Galerija u km 81+283,13**										
1	Pile of the bridge / Šip mosta	Completion of each pile located on frame structure / Završetak svakog stuba u okvirnoj konstrukciji	89	12.668	1.127.452	0,00	0,00	1,00	12.668,00	1,00	12.668,00
C	**Railway bridge at km 81+650,20 / Železnički Most u km 81+650,20**										
1	Pile of abutment and pier / Šip obalnog stuba i stuba mosta	Completion of each pile located on abutment or pier / Završetak šipova na svakom obalnom stubu ili stubu mosta	82	9.288	761.616	0,00	0,00	9,00	83.592,00	9,00	83.592,00
D	**Railway gallery at km 82+152,69 / Železnička Galerija u km 82+152,69**										
1	Pile of railway gallery / Šip galerije	Completion of each pile located on frame structure / Završetak svakog stuba u okvirnoj konstrukciji	96	11.712	1.124.352	0,00	0,00	7,00	81.984,00	7,00	81.984,00
F	**Overpass bridge at km89+315.15 (width is 9m,addtional width will be subsequent work) / Nadvožnjak u km 89+315.15 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)**										
1	Pile of abutment and pier / Šip obalnog stuba i stuba mosta	Completion of each pile located on abutment or pier / Završetak šipova na svakom obalnom stubu ili stubu mosta	48	5.395	258.960	0,00	0,00	11,00	59.345,00	11,00	59.345,00
O	**Railway gallery at km 114+716,45 / Galerija u km 114+716,45**										
1	Pile of bridge / Šip nadvožnjaka	Completion of each pile located on frame structure / Završetak svakog stuba u okvirnoj konstrukciji	70	13.163	921.410	0,00	0,00	35,00	460.705,00	35,00	460.705,00
T	**Overpass bridge at km131+245.45 (width is 9m,addtional width will be subsequent work) / Nadvožnjak u km 131+245.45 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)**										
1	Pile of abutment and pier / Šip obalnog stuba i stuba mosta	Completion of each pile located on abutment or pier / Završetak šipova na svakom obalnom stubu ili stubu mosta	24	7.694	184.656	0,00	0,00	7,00	53.858,00	7,00	53.858,00
U	**Overpass bridge at km135+113.00 / Nadvožnjak u km 135+113.00**										
2	Pile of abutment and pier / Šip obalnog stuba i stuba mosta	Completion of each pile located on abutment or pier / Završetak šipova na svakom obalnom stubu ili stubu mosta	96	6.645	637.920	0,00	0,00	22,00	146.190,00	22,00	146.190,00

4. Bridge, Culvert and Underpass / Mostovi, propusti, podvožnjak

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
V	**Overpass bridge at km139+003.02 (width is 9m,addtional width will be subsequent work) / Nadvožnjak u km 139+003.02 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)**										
2	Pile Cap of abutment and pier / Naglavna ploča iznad šipa obalnog stuba ili šipa stuba mosta	Completion of the pile cap of each abutment or pier / Završetak naglavne ploče iznad šipova na svakom obalnom stubu ili stubu mosta	8	37.423	299.384	0,00	0,00	4,00	149.692,00	4,00	149.692,00
3	Abutment body / Telo obalnog stuba	Completion of each abutment body / Završetak svakog tela obalnog stuba	2	72.696	145.392	0,00	0,00	0,91	66.153,36	0,91	66.153,36
W	**Overpass bridge at km147+137.33 (width is 9m,addtional width will be subsequent work) / Nadvožnjak u km 147+137.33 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)**										
1	Pile of abutment and pier / Šip obalnog stuba i stuba mosta	Completion of each pile located on abutment or pier / Završetak šipova na svakom obalnom stubu ili stubu mosta	92	7.477	687.884	11,53	86.209,81	35,91	268.499,07	24,38	182.289,26
X	**Overpass bridge at km152+282.46 (width is 9m,addtional width will be subsequent work) / Nadvožnjak u km 152+282.46 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)**										
3	Abutment body / Telo obalnog stuba	Completion of each abutment body / Završetak svakog tela obalnog stuba	2	82.412	164.824	1,11	91.477,32	1,41	116.200,92	0,30	24.723,60
4	Pier shaft / Telo stuba	Completion of each pier shaft / Završetak svakog tela stuba	6	15.236	91.416	1,62	24.682,32	3,62	55.154,32	2,00	30.472,00
AG	**Underpass at railway / Podvožnjak ispod pruge**										
2	**Underpass at km 113+327.64 / Podvožnjak u km 113+327.64**										
2-1.	Preliminary works / Pripremni radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	46.184	46.184	0,00	0,00	1,00	46.184,16	1,00	46.184,16
2-2.	Plain and reinforced concrete / Obični i armirani beton	Completion of the works / Završetak radova	1	2.232.234	2.232.234	0,00	0,00	0,30	669.670,32	0,30	669.670,32
2-3.	Reinforcedment Works / Armirački radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	1.108.420	1.108.420	0,00	0,00	0,30	332.525,95	0,30	332.525,95
2-4.	Waterproofing / Hidroizolacija	Completion of the works / Završetak radova	1	461.842	461.842	0,00	0,00	0,30	138.552,48	0,30	138.552,48
3	**Underpass at km 118+708.31 / Podvožnjak u km 118+708.31**										
3-1.	Preliminary works / Pripremni radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	106.759	106.759	0,00	0,00	1,00	106.759,20	1,00	106.759,20
3-2.	Plain and reinforced concrete / Obični i armirani beton	Completion of the works / Završetak radova	1	1.307.800	1.307.800	0,00	0,00	0,75	980.850,15	0,75	980.850,15
3-3.	Reinforcedment Works / Armirački radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	880.763	880.763	0,00	0,00	0,75	660.572,55	0,75	660.572,55
3-4.	Waterproofing / Hidroizolacija	Completion of the works / Završetak radova	1	373.657	373.657	0,00	0,00	0,80	298.925,76	0,80	298.925,76
4	**Underpass at km 142+055.50 / Podvožnjak u km 142+055.50**										
4-1.	Preliminary works / Pripremni radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	95.768	95.768	0,02	1.915,37	0,08	7.661,47	0,06	5.746,10
4-2.	Plain and reinforced concrete / Obični i armirani beton	Completion of the works / Završetak radova	1	2.489.978	2.489.978	0,14	348.596,98	0,29	722.093,74	0,15	373.496,76
4-3.	Reinforcedment Works / Armirački radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	1.723.831	1.723.831	0,14	241.336,37	0,29	499.911,05	0,15	258.574,68
4-4.	Waterproofing / Hidroizolacija	Completion of the works / Završetak radova	1	478.842	478.842	0,14	67.037,88	0,29	138.864,18	0,15	71.826,30

4. Bridge, Culvert and Underpass / Mostovi, propusti, podvožnjak

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
5	**Underpass at km 142+712.26 / Podvožnjak u km 142+712.26**										
5-4.	Waterproofing / Hidroizolacija	Completion of the works / Završetak radova	1	170.987	170.987	0,21	35.907,23	0,50	85.493,40	0,29	49.586,17
6	**Underpass at km 143+729,22 / Podvožnjak u km 143+729,22**										
6-1.	Preliminary works / Pripremni radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	79.084	79.084	0,37	29.261,09	0,57	45.077,89	0,20	15.816,80
6-2.	Plain and reinforced concrete / Obični i armirani beton	Completion of the works / Završetak radova	1	4.942.751	4.942.751	0,04	197.710,05	0,14	691.985,18	0,10	494.275,13
6-3.	Reinforcedment Works / Armirački radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	843.563	843.563	0,04	33.742,52	0,15	126.534,43	0,11	92.791,92
6-4.	Waterproofing / Hidroizolacija	Completion of the works / Završetak radova	1	724.937	724.937	0,02	14.498,74	0,07	50.745,58	0,05	36.246,84
7	**Underpass at km 156+453,73 / Podvožnjak u km 156+453,73**										
7-1.	Preliminary works / Pripremni radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	85.516	85.516	0,50	42.758,08	0,85	72.688,74	0,35	29.930,66
7-3.	Reinforcedment Works / Armirački radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	582.579	582.579	0,42	244.683,11	0,85	495.192,01	0,43	250.508,90
7-4.	Waterproofing / Hidroizolacija	Completion of the works / Završetak radova	1	668.095	668.095	0,00	0,00	0,70	467.666,50	0,70	467.666,50
8	**Underpass at km 157+443.73 / Podvožnjak u km 157+443.73**										
8-1.	Preliminary works / Pripremni radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	81.788	81.788	0,00	0,00	0,35	28.625,77	0,35	28.625,77
8-2.	Plain and reinforced concrete / Obični i armirani beton	Completion of the works / Završetak radova	1	4.157.553	4.157.553	0,00	0,00	0,02	83.151,05	0,02	83.151,05
8-3.	Reinforcedment Works / Armirački radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	1.826.597	1.826.597	0,00	0,00	0,02	36.531,94	0,02	36.531,94
8-4.	Waterproofing / Hidroizolacija	Completion of the works / Završetak radova	1	749.723	749.723	0,00	0,00	0,02	14.994,45	0,02	14.994,45
9	**Underpass at km 174+515.35 / Podvožnjak u km 174+515.35**										
9-2.	Plain and reinforced concrete / Obični i armirani beton	Completion of the works / Završetak radova	1	3.822.187	3.822.187	0,43	1.643.540,50	0,55	2.102.202,96	0,12	458.662,46
9-3.	Reinforcedment Works / Armirački radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	2.410.918	2.410.918	0,44	1.060.803,96	0,55	1.326.004,94	0,11	265.200,99
9-4.	Waterproofing / Hidroizolacija	Completion of the works / Završetak radova	1	1.029.050	1.029.050	0,29	298.424,62	0,41	421.910,66	0,12	123.486,05
AK	**Culvert / Propust**										
1	Culvert at km 82+639,61 / Propust u km 82+639,61	Completion of half of the culvert box / Završetak polovine propusta	2	188.330	376.660	0,00	0,00	1,60	301.328,30	1,60	301.328,30
2	Culvert at km 83+567,31 / Propust u km 83+567,31	Completion of half of the culvert box / Završetak polovine propusta	2	135.715	271.430	0,40	54.286,08	1,80	244.287,34	1,40	190.001,27
4	Culvert at km 89+790,89 / Propust u km 89+790,89	Completion of half of the culvert box / Završetak polovine propusta	2	74.156	148.312	0,00	0,00	1,20	88.987,43	1,20	88.987,43
5	Culvert at km 92+266,63 / Propust u km 92+266,63	Completion of half of the culvert box / Završetak polovine propusta	2	90.116	180.232	0,00	0,00	1,40	126.162,67	1,40	126.162,67
8	Culvert at km 99+339,76 / Propust u km 99+339,76	Completion of half of the culvert box / Završetak polovine propusta	2	86.608	173.216	0,00	0,00	0,80	69.286,55	0,80	69.286,55
12	Culvert at km 111+253,407 / Propust u km 111+253,407	Completion of half of the culvert box / Završetak polovine propusta	2	69.070	138.140	0,00	0,00	1,70	117.419,32	1,70	117.419,32
13	Culvert at km 111+817,38 / Propust u km 111+817,38	Completion of half of the culvert box / Završetak polovine propusta	2	156.761	313.522	0,00	0,00	1,80	282.170,14	1,80	282.170,14

4. Bridge, Culvert and Underpass / Mostovi, propusti, podvožnjak

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
14	Culvert at km 113+547,78 / Propust u km 113+547,78	Completion of half of the culvert box / Završetak polovine propusta	2	269.005	538.010	0,00	0,00	0,20	53.801,04	0,20	53.801,04
15	Culvert at km 114+579,38 / Propust u km 114+579,38	Completion of half of the culvert box / Završetak polovine propusta	2	209.375	418.750	0,40	83.750,08	1,80	376.875,34	1,40	293.125,27
16	Culvert at km 0+569,88 / Propust u km 0+569,88	Completion of half of the culvert box / Završetak polovine propusta	2	65.563	131.126	0,00	0,00	1,80	118.013,74	1,80	118.013,74
23	Culvert at km 182+600 / Propust u km 182+600	Completion of half of the culvert box / Završetak polovine propusta	2	79.593	159.186	0,00	0,00	0,07	5.571,52	0,07	5.571,52
24	Culvert at km 182+800 / Propust u km 182+800	Completion of half of the culvert box / Završetak polovine propusta	2	79.593	159.186	0,00	0,00	0,25	19.898,30	0,25	19.898,30
25	Culvert at km 183+200 / Propust u km 183+200	Completion of half of the culvert box / Završetak polovine propusta	2	79.593	159.186	0,00	0,00	0,25	19.898,30	0,25	19.898,30
26	Culvert at km 183+600 / Propust u km 183+600	Completion of half of the culvert box / Završetak polovine propusta	2	79.593	159.186	0,00	0,00	0,24	19.102,37	0,24	19.102,37
27	Culvert at km 183+800 / Propust u km 183+800	Completion of half of the culvert box / Završetak polovine propusta	2	79.593	159.186	0,00	0,00	0,36	28.653,55	0,36	28.653,55
AL	**Subway / Pothodnik**										
1	**Extension of subway in Novi Sad station / Dogradnja pothodnika u stanici Novi Sad**										
1-1.	Preliminary works / Pripremni radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	39.684	39.684	0,00	0,00	0,90	35.715,60	0,90	35.715,60
1-2.	Plain and reinforced concrete / Obični i armirani beton	Completion of the works / Završetak radova	1	491.535	491.535	0,00	0,00	0,70	344.074,50	0,70	344.074,50
1-3.	Reinforcedment Works / Armirački radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	253.238	253.238	0,00	0,00	0,90	227.914,20	0,90	227.914,20
1-4.	Waterproofing / Hidroizolacija	Completion of the works / Završetak radova	1	55.103	55.103	0,00	0,00	0,60	33.061,80	0,60	33.061,80
2	**Subway in TPS Novi Sad / Pothodnik u TPS Novi Sad**										
2-2.	Plain and reinforced concrete / Obični i armirani beton	Completion of the works / Završetak radova	1	536.358	536.358	0,00	0,00	0,70	375.450,60	0,70	375.450,60
2-3.	Reinforcedment Works / Armirački radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	268.179	268.179	0,00	0,00	0,90	241.361,10	0,90	241.361,10
2-4.	Waterproofing / Hidroizolacija	Completion of the works / Završetak radova	1	43.803	43.803	0,00	0,00	0,60	26.281,54	0,60	26.281,54
3	**Subway in Kisač railway station / Pothodnik u stanici Kisač**										
3-2.	Plain and reinforced concrete / Obični i armirani beton	Completion of the works / Završetak radova	1	461.076	461.076	0,00	0,00	0,70	322.753,20	0,70	322.753,20
3-3.	Reinforcedment Works / Armirački radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	230.538	230.538	0,00	0,00	0,90	207.484,20	0,90	207.484,20
3-4.	Waterproofing / Hidroizolacija	Completion of the works / Završetak radova	1	37.655	37.655	0,00	0,00	0,50	18.827,27	0,50	18.827,27
4	**Subway in Stepanovićevo stopping place / Pothodnik u stajalištu Stepanovićevo**										
4-2.	Plain and reinforced concrete / Obični i armirani beton	Completion of the works / Završetak radova	1	464.160	464.160	0,00	0,00	0,70	324.912,00	0,70	324.912,00
4-3.	Reinforcedment Works / Armirački radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	232.080	232.080	0,00	0,00	0,90	208.872,00	0,90	208.872,00
4-4.	Waterproofing / Hidroizolacija	Completion of the works / Završetak radova	1	37.906	37.906	0,00	0,00	0,50	18.953,20	0,50	18.953,20

4. Bridge, Culvert and Underpass / Mostovi, propusti, podvožnjak

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
5	**Subway in Zmajevo railway station / Pothodnik u stanici Zmajevo**										
5-2.	Plain and reinforced concrete / Obični i armirani beton	Completion of the works / Završetak radova	1	492.348	492.348	0,00	0,00	0,20	98.469,60	0,20	98.469,60
5-3.	Reinforcedment Works / Armirački radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	246.174	246.174	0,00	0,00	0,50	123.087,00	0,50	123.087,00
5-4.	Waterproofing / Hidroizolacija	Completion of the works / Završetak radova	1	40.208	40.208	0,00	0,00	0,20	8.041,68	0,20	8.041,68
6	**Subway in Vrbas railway station / Pothodnik u stanici Vrbas**										
6-1.	Preliminary works / Pripremni radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	29.906	29.906	0,00	0,00	0,50	14.953,20	0,50	14.953,20
6-4.	Waterproofing / Hidroizolacija	Completion of the works / Završetak radova	1	28.734	28.734	0,00	0,00	0,20	5.746,72	0,20	5.746,72
7	**Subway in Lovćenac railway station / Pothodnik u stanici Lovćenac**										
7-1.	Preliminary works / Pripremni radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	41.037	41.037	0,07	2.872,60	0,27	11.080,03	0,20	8.207,43
7-2.	Plain and reinforced concrete / Obični i armirani beton	Completion of the works / Završetak radova	1	482.790	482.790	0,12	57.934,80	0,35	168.976,50	0,23	111.041,70
7-3.	Reinforcedment Works / Armirački radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	241.395	241.395	0,12	28.967,40	0,35	84.488,25	0,23	55.520,85
8	**Subway in Bačka Topola railway station / Pothodnik u stanici Bačka Topola**										
8-2.	Plain and reinforced concrete / Obični i armirani beton	Completion of the works / Završetak radova	1	463.296	463.296	0,54	250.179,84	0,59	273.344,64	0,05	23.164,80
8-3.	Reinforcedment Works / Armirački radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	231.648	231.648	0,55	127.406,40	0,60	138.988,80	0,05	11.582,40
10	**Subway in Žednik railway station / Pothodnik u stanici Žednik**										
10-2.	Plain and reinforced concrete / Obični i armirani beton	Completion of the works / Završetak radova	1	459.870	459.870	0,35	160.954,50	0,41	188.546,70	0,06	27.592,20
10-3.	Reinforcedment Works / Armirački radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	229.935	229.935	0,35	80.477,25	0,40	91.974,00	0,05	11.496,75
10-4.	Waterproofing / Hidroizolacija	Completion of the works / Završetak radova	1	37.556	37.556	0,12	4.506,73	0,20	7.511,21	0,08	3.004,48
11	**Subway in Naumovićevo railway station / Pothodnik u stanici Naumovićevo**										
11-2.	Plain and reinforced concrete / Obični i armirani beton	Completion of the works / Završetak radova	1	463.770	463.770	0,00	0,00	0,23	106.667,10	0,23	106.667,10
11-3.	Reinforcedment Works / Armirački radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	231.885	231.885	0,00	0,00	0,23	53.333,55	0,23	53.333,55
11-4.	Waterproofing / Hidroizolacija	Completion of the works / Završetak radova	1	37.875	37.875	0,00	0,00	0,13	4.923,69	0,13	4.923,69
	Summary / Ukupno (USD)				**253.930.456**		**9.759.325,19**		**23.298.780,58**		**13.539.455,39**

Confirmed by Contractor /
Odgovorni Izvođač radova:

Date/Datum: 09.01.2023

Approved By Supervisor/
Nadzorni Organ:

Date/Datum: 09.01.2023

Ивана А. Turajlija
mast. inž. grad.
Br. licence: 441M40921

Иван З. Бабић
маст. инж. грађ.
Бр. лиценце: 341И 152 22

6. Drainage Works / Drenažni radovi

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
A	**Drainage works in Novi Sad and TPS Railway Station / Drenažni radovi u stanici Novi Sad i TPS Novi Sad**										
	Drainage works / Drenažni radovi	Completion of drainage works / Završetak drenažnih radova	1	809.444	809.444	0,20	161.888,80	0,60	485.666,40	0,40	323.777,60
	Summary / Ukupno (USD)				**8.971.793**		**161.888,80**		**485.666,40**		**323.777,60**

Confirmed by Contractor / Odgovorni Izvođač radova: _____

Date/Datum : 09.01.2023

Approved By Supervisor/ Nadzorni Organ: _____

Date/Datum : 09.01.2023

7. Overhead contact system / Kontaktna mreža

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
A	**Electric traction fixed installations-OCS: Novi Sad / Stabilna postrojenja električna vuče - KM: Novi Sad**										
A-4	Return conductor and earthing / Povratni vod i uzemljenje	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	59.337	118.674	0,50	29.668,50	1,10	65.270,70	0,60	35.602,20
W	**Electric traction fixed installations-OCS: Subotica freight / Stabilna postrojenja električna vuče - KM: Subotica teretna**										
W-1	Dismantling and reconstruction of existing OCS / Demontaža i rekonstrukcija postojeće KM	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	1	51.506	51.506	0,60	30.903,60	0,80	41.204,80	0,20	10.301,20
Summary / Ukupno (USD)					**80.679.702**		**2.818.766,98**		**2.864.670,38**		**45.903,40**

Confirmed by Contractor / Odgovorni Izvođač radova: _____

Date/Datum : 09.01.2023

Approved By Supervisor/ Nadzorni Organ: _____

Date/Datum : 09.01.2023

8. Electrical Traction Substation - EVP, PSN, PS / Stabilna postrojenja električne vuče - EVP, PSN, PS

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
B	**RECONSTRUCTION OF "Vrbas" ETS - ELECTRICAL PART / REKONSTRUKCIJA EVP "Vrbas" - ELEKTRO DEO**										
B-1	**DISMANTLING OF ELECTRICAL EQUIPMENT / DEMONTAŽA ELEKTRO OPREME**										
4	Dismantling of cables / Demontaža kablova	set / kpl.	1	110.838	110.838	0,50	55.419,00	1,00	110.838,00	0,50	55.419,00
Summary / Ukupno (USD):					**22.273.130**		**455.840,40**		**511.259,40**		**55.419,00**

Confirmed by Contractor / Odgovorni Izvođač radova: _____

Date/Datum : 08.09.2022

Approved By Supervisor/ Nadzorni Organ: _____

Date/Datum : 09.09.2022

9. Power Supply / Napajanje

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
C	**Electric power installations / Elektroenergetske instalacije**										
1	**Electrical installations for facilities in Novi Sad / Elektroenergetske instalacije za postrojenja u Novom Sadu**										
1-1	installation cost / Troškovi instalacije	place / mesto	1	627.614	627.614	0,46	288.702,44	0,66	414.225,24	0,20	125.522,80
D	**Lighting installation in station / Instalacije stanične rasvete**										
1	Lighting installation in Novi Sad / Instalacije rasvete u Novom Sadu	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	1	162.777	162.777	0,70	113.943,90	0,90	146.499,30	0,20	32.555,40
2	Supply of materials and equipment for Novi Sad / Isporuka materijala i opreme za Novi Sad	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	1	379.816	379.816	0,70	265.871,20	0,90	341.834,40	0,20	75.963,20

9. Power Supply / Napajanje

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
F	**Relocation and protection of electrical installations design for protection and relocation of the existing technical and utility infrastructure / Izmeštanje i zaštita elektro instalacija, projekat zaštite i izmeštanja postojeće tehničke i komunalne infrastrukture**										
II	**Relocation and protection of power installations-20kv(10kv) / Izmeštanje i zaštita 20kV (10kV)**										
28	km157+960 / km 157+960	Completion of the works / Završetak radova	1	16.866	16.866	0,00	0,00	1,00	16.866,00	1,00	16.866,00
33	km172+700-km172+950 / km 172+700-km 172+950	Completion of the works / Završetak radova	1	24.034	24.034	0,00	0,00	0,50	12.017,00	0,50	12.017,00
34	km173+500 / km 173+500	Completion of the works / Završetak radova	1	17.170	17.170	0,00	0,00	1,00	17.170,00	1,00	17.170,00
39	km184+200 / km 184+200	Completion of the works / Završetak radova	1	16.904	16.904	0,00	0,00	1,00	16.904,00	1,00	16.904,00
40	km184+458 / km 184+458	Completion of the works / Završetak radova	1	17.512	17.512	0,00	0,00	1,00	17.512,00	1,00	17.512,00
Summary / Ukupno (USD):					**26.601.912**		**2.168.545,24**		**2.483.055,64**		**314.510,40**

Confirmed by Contractor / Odgovorni Izvođač radova: _____

Date/Datum : 09.01.2023

Approved By Supervisor/ Nadzorni Organ: _____

Date/Datum : 09.01.2023

10. Signaling System / Signalno-sigurnosni sistemi

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
A	**Interlocking of the Novi Sad Passenger station and interstation distance belong to the Novi Sad / Signalno-sigurnosni uređaji u stanici Novi Sad putnička i međustanično rastojanje koje pripada Novom Sadu**										
5	CSM / CSM	station / Stanica	1	453.980	453.980	0,00	0,00	0,90	408.582,00	0,90	408.582,00
7	Points heating system / Sistem za grejanje skretnica	station / Stanica	1	23.599	23.599	0,00	0,00	0,90	21.239,10	0,90	21.239,10
9	Power Panel / Napojni uređaj	station / Stanica	1	465.956	465.956	0,00	0,00	0,90	419.360,40	0,90	419.360,40
10	Safety microprocessor evaluator / Sigurnosni mikroprocesorski evaluator	station / Stanica	1	505.540	505.540	0,00	0,00	0,90	454.986,00	0,90	454.986,00
A-2	**Outdoor equipment in stations / Spoljna oprema u stanici**										
2	Electric points switch machine / Skretnička elektro postavna sprava	station / Stanica	1	1.074.745	1.074.745	0,00	0,00	0,90	967.270,50	0,90	967.270,50
4	Points heating system device / Uređaj za grejanje skretnica	station / Stanica	1	635.756	635.756	0,00	0,00	0,90	572.180,40	0,90	572.180,40
6	Outdoor members constituting the twin axle counter (wheel sensor) provided with rail fastening and shields, connecting housing, electronic cards and surge arrester members. Covering shall be painted to show signal mark 207: "section limit" / Spoljne komponente brojača osovina (detektora točka) sa pričvrsnim i zaštitnim elementima, kućištem, elektronskim karticama i elementima za odvođenje prenapona. Na kućištu će farbom biti ispisana signalna oznaka 207: "granica odseka"	station / Stanica	1	761.798	761.798	0,00	0,00	0,90	685.618,20	0,90	685.618,20
B	**Interlocking of the Sajlovo block station and interstation distance belong to the Sajlovo / Signalno-sigurnosni uređaji u stanici Sajlovo i međustanično rastojanje koje pripada Sajlovu**										
B-1	**Indoor equipment in stations / Unutrašnja oprema u stanicama**										
7	Points heating system / Sistem za grejanje skretnica	station / Stanica	1	9.832	9.832	0,00	0,00	0,90	8.848,80	0,90	8.848,80
10	Safety microprocessor evaluator / Sigurnosni mikroprocesorski evaluator	station / Stanica	1	210.640	210.640	0,00	0,00	0,90	189.576,00	0,90	189.576,00
B-2	**Outdoor equipment in stations / Spoljna oprema u stanici**										
2	Electric points switch machine / Skretnička elektro postavna sprava	station / Stanica	1	447.810	447.810	0,00	0,00	0,90	403.029,00	0,90	403.029,00

4	Points heating system device / Uređaj za grejanje skretnica	station / Stanica	1	264.898	264.898	0,00	0,00	0,90	238.408,20	0,90	238.408,20
6	Outdoor members constituting the twin axle counter (wheel sensor) provided with rail fastening and shields, connecting housing, electronic cards and surge arrester members. Covering shall be painted to show signal mark 207: "section limit" / Spoljne komponente brojača osovina (detektora točka) sa pričvrsnim i zaštitnim elementima, kućištem, elektronskim karticama i elementima za odvođenje prenapona. Na kućištu će farbom biti ispisana signalna oznaka 207: "granica odseka"	station / Stanica	1	264.513	264.513	0,00	0,00	0,90	238.061,70	0,90	238.061,70
C	**Interlocking of the Rumenka station and interstation distance belong to the Rumenka / Signalno-sigurnosni uređaji u stanici Rumenka i međustanično rastojanje koje pripada Rumenci**										
C-1	**Indoor equipment in stations / Unutrašnja oprema u stanicama**										
7	Points heating system / Sistem za grejanje skretnica	station / Stanica	1	7.209	7.209	0,00	0,00	0,90	6.488,10	0,90	6.488,10
C-2	**Outdoor equipment in stations / Spoljna oprema u stanici**										
2	Electric points switch machine / Skretnička elektro postavna sprava	station / Stanica	1	328.394	328.394	0,00	0,00	0,90	295.554,60	0,90	295.554,60
4	Points heating system device / Uređaj za grejanje skretnica	station / Stanica	1	194.258	194.258	0,00	0,00	0,90	174.832,20	0,90	174.832,20
D	**Interlocking of the Kisač station and interstation distance belong to the Kisač / Signalno-sigurnosni uređaji u stanici Kisač i međustanično rastojanje koje pripada Kisaču**										
D-1	**Indoor equipment in stations / Unutrašnja oprema u stanicama**										
7	Points heating system / Sistem za grejanje skretnica	station / Stanica	1	5.898	5.898	0,00	0,00	0,90	5.308,20	0,90	5.308,20
D-2	**Outdoor equipment in stations / Spoljna oprema u stanici**										
2	Electric points switch machine / Skretnička elektro postavna sprava	station / Stanica	1	268.684	268.684	0,00	0,00	0,90	241.815,60	0,90	241.815,60
4	Points heating system device / Uređaj za grejanje skretnica	station / Stanica	1	158.938	158.938	0,00	0,00	0,90	143.044,20	0,90	143.044,20
E	**Interlocking of the Stepanovićevo station and interstation distance belong to the Stepanovićevo / Signalno-sigurnosni uređaji u stanici Stepanovićevo i međustanično rastojanje koje pripada Stepanovićevu**										
E-1	**Indoor equipment in stations / Unutrašnja oprema u stanicama**										
7	Points heating system / Sistem za grejanje skretnica	station / Stanica	1	7.209	7.209	0,00	0,00	0,90	6.488,10	0,90	6.488,10
E-2	**Outdoor equipment in stations / Spoljna oprema u stanici**										
2	Electric points switch machine / Skretnička elektro postavna sprava	station / Stanica	1	328.394	328.394	0,00	0,00	0,90	295.554,60	0,90	295.554,60
4	Points heating system device / Uređaj za grejanje skretnica	station / Stanica	1	194.258	194.258	0,00	0,00	0,90	174.832,20	0,90	174.832,20
G	**Interlocking of the New Vrbas station and interstation distance belong to the New Vrbas / Signalno-sigurnosni uređaji u stanici Vrbas nova i međustanično rastojanje koje pripada Vrbas novoj**										
G-2	**Outdoor equipment in stations / Spoljna oprema u stanici**										
2	Electric points switch machine / Skretnička elektro postavna sprava	station / Stanica	1	477.663	477.663	0,00	0,00	0,90	429.896,70	0,90	429.896,70
I	**Interlocking of the Bačka Topola station and interstation distance belong to the Bačka Topola / Signalno-sigurnosni uređaji u stanici Bačka Topola i međustanično rastojanje koje pripada Bačkoj Topoli**										
I-2	**Outdoor equipment in stations / Spoljna oprema u stanici**										
2	Electric points switch machine / Skretnička elektro postavna sprava	station / Stanica	1	716.496	716.496	0,00	0,00	0,90	644.846,40	0,90	644.846,40
Summary / Ukupno (USD):					**116.510.191**		**823.811,30**		**7.849.632,50**		**7.025.821,20**

Confirmed by Contractor /
Odgovorni Izvođač radova: Дејан Вул А

Date/Datum : 09.01.'23

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА * Дејан Х. Вулић дипл. инж. ел. 453 7918 04

Approved By Supervisor/
Nadzorni Organ:

Date/Datum : 09.01.'23

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ * Зоран Р. Новошић дипл. инж. елек. 350 G870 08

11. Telecommunication Syetem / Telekomunikacioni sistemi

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
C	**Optical cables and transition system of noncritical systems / OPTIČKI KABLOVI I PRENOSNI SISTEM NEKRITIČNIH SISTEMA**										
8	Subregional station equipment-Novi Sad / OPREMA SUBREGIONALNE STANICE-Novi Sad	set / komplet	1	160.649	160.649	0,00	0,00	0,85	136.551,65	0,85	136.551,65
11	Subregional station equipment-Subotica / OPREMA SUBREGIONALNE STANICE-Subotica	set / komplet	1	160.310	160.310	0,00	0,00	0,85	136.263,50	0,85	136.263,50
D	**Design of telecommunication System in stations and stopping places / PROJEKAT TELEKOMUNIKACIONIH SISTEMA U STANICAMA I STAJALIŠTIMA**										
D-2	**Location NOVI SAD / LOKACIJA NOVI SAD**										
3	Common communication network-Material / ZAJEDNIČKA KOMUNIKACIONA MREŽA-Materijal	set / komplet	1	1.664.498	1.664.498	0,00	0,00	0,85	1.414.823,30	0,85	1.414.823,30
35	Subregional station equipment - Common communication network - Material / OPREMA SUBREGIONALNE STANICE - ZAJEDNIČKA KOMUNIKACIONA MREŽA -Materijal	set / komplet	1	19.830	19.830	0,00	0,00	0,85	16.855,50	0,85	16.855,50
D-15	**Location SUBOTICA / LOKACIJA SUBOTICA**										
3	Common communication network-Material / ZAJEDNIČKA KOMUNIKACIONA MREŽA-Materijal	set / komplet	1	901.179	901.179	0,00	0,00	0,85	766.002,15	0,85	766.002,15
35	Subregional station equipment - Common communication network - Material / OPREMA SUBREGIONALNE STANICE - ZAJEDNIČKA KOMUNIKACIONA MREŽA -Materijal	set / komplet	1	19.830	19.830	0,00	0,00	0,85	16.855,50	0,85	16.855,50

11. Telecommunication Syetem / Telekomunikacioni sistemi

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
E	**RADIO systems / RADIO SISTEMI**										
E-3	**NOVI SAD RAILWAY STATION / Stanica Novi Sad**										
2	Total Transmission system for critical services: / UKUPNO PRENOSNI SISTEMI ZA KRITIČNE LOKACIJE:	set / komplet	1	367.255	367.255	0,00	0,00	0,85	312.166,75	0,85	312.166,75
E-28	**SUBOTICA RAILWAY STATION / STANICA Subotica**										
2	Total Transmission system for critical services: / UKUPNO PRENOSNI SISTEMI ZA KRITIČNE LOKACIJE:	set / komplet	1	370.831	370.831	0,00	0,00	0,85	315.206,35	0,85	315.206,35
F	Relocation and protection of telecommunications network / IZMEŠTANjE I ZAŠTITA TELEKOMUNIKACIONE MREŽE	set / komplet	**29**	**37.944**	**1.100.376**	0,00	0,00	2,00	75.888,00	2,00	75.888,00
Summary / Ukupno (USD):					**71.650.868**		**1.952.053,00**		**5.142.665,70**		**3.190.612,70**

Confirmed by Contractor / Odgovorni Izvođač radova: Dejan Vulić

Date/Datum : 09.01.'23

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА * Дејан Х. Вулић дипл. инж. ел. 453 7918 04

Approved By Supervisor/ Nadzorni Organ:

Date/Datum : 09.01.'23

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ * Борис Бегенишић 353 В1835

15. Landscaping, planning of platform and evironment measures / Pejzažno uređenje, peroni i mere zaštite životne sredine

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
B	**Landscaping of platforms in Novi Sad railway station / Pejzažno uređenje perona u stanici Novi Sad**										
2	platform walls / Peronski zidovi	Completion of platform walls of each platform / Završetak peronskih zidova	6	222.115	1.332.690	4,50	999.517,50	5,50	1.221.632,50	1,00	222.115,00
C	**Platform canopies in Novi Sad railway station / Peronske nadstrešnice u stanici Novi Sad**										
1	platform canopies / Peronske nadstrešnice	Completion of each platform canopy / Završetak peronskih nadstrešnica	4	705.412	2.821.648	1,20	846.494,40	2,50	1.763.530,00	1,30	917.035,60
F	**landscaping of platforms and platform canopies in Stepanovićevo stopping place / Pejzažno uređenje perona i Peronske nadstrešnice u stajalištu Stepanovićevo**										
2	platform walls / Peronski zidovi	Completion of platform wall of each platform / Završetak peronskih zidova	2	110.955	221.910	0,20	22.191,00	1,00	110.955,00	0,80	88.764,00
G	**landscaping of platforms and platform canopies in Zmajevo railway station / Pejzažno uređenje perona i Peronske nadstrešnice u stanici Zmajevo**										
2	platform walls / Peronski zidovi	Completion of platform wall of each platform / Završetak peronskih zidova	2	164.759	329.518	0,10	16.475,90	1,00	164.759,00	0,90	148.283,10
Summary / Ukupno (USD)					**34.360.084**		**2.341.503,80**		**3.717.701,50**		**1.376.197,70**

Confirmed by Contractor /
Odgovorni Izvođač radova: _____

Date/Datum : 22.01.2023

Approved By Supervisor/
Nadzorni Organ: _____

Date/Datum : 09.02.2023